



EGPR410- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES						
Versión	Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo					
1.0	RF	JC	JC	24-05-12	Original	

SOLICITUD DE CAMBIO Nº 003

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	SOLICITANTES DEL CAMBIO
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO	CNHB	El Cliente
HIPERMERCADO BUYMART		

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO					
ACCIÓN CORRECTIVA		REPARACIÓN POR DEFECTO			
ACCIÓN PREVENTIVA		CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO	X		

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.

El cliente desea hacer modificaciones en acabados

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: Especifique con claridad el cambio solicitado, precisando el qué, quién, cómo, cuándo y dónde.

El cliente desea cambiar el ingreso principal del Hipermercado de la siguiente forma:

- Cambio de vereda de ingreso.
- Cambio en el pórtico de ingreso de acuerdo a plano de detalles A-020F.

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.

Modificación por solicitud del cliente

EFECTOS EN EL PROYECTO					
En el corto plazo	En el largo plazo				
Las modificaciones iniciarán su ejecución a los					
realizaran en un lapso de 03 días útiles de la					
aprobación del adicional					

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES

Ninguno

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.

Ninguno

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Los cambio solicitados se realizaran de acuerdo a las muestras aprobadas (y debidamente firmadas por el cliente)

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE REVISIÓN	21 de agosto del 2012	
EFECTUADA POR	JC	
RESULTADOS DE REVISIÓN	Aprobada	
(APROBADA/RECHAZADA)		
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR	MA / AC	
OBSERVACIONES ESPECIALES	Ninguna	

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net





FGPR540- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES						
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo						
1.0	RF	JC	JC	24/05/12	ORIGINAL	

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HIPERMERCADO BUYMART	СИНВ

BUYMART	
RIESGOS ACTUALES POTENC	CIALES

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE

REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

Incremento de costo de materiales, mantuvo su probabilidad de impacto en 0.28 Paralizaciones de construcción civil y otra índole, mantuvo su probabilidad de impacto en 0.40

Falta de liquidez por parte del cliente, mantuvo su probabilidad de impacto en 0.06 Incumplimiento de alcances ofrecidos de los contratistas, mantuvo su probabilidad de impacto de 0.18

Las Modificaciones de diseño por solicitud del cliente, mantuvo su probabilidad de impacto de $0.70\,$

Las Modificaciones de diseño por solicitud del propietario, mantuvo su probabilidad de impacto de 0.70

La Solicitud de adicionales no contemplados en el alcance, mantuvo su probabilidad de impacto de $0.40\,$

La Ocurrencia de Accidentes laborales con fatalidades, mantuvo su probabilidad de impacto de $0.40\,$

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

Se está considerando clausulas ante sucesos vandálicos

Se está considerando capacitación continua a los miembros de la gestión

Se está manteniendo comunicación informal con el cliente

Para el incremento de costo de materiales se tiene una lista alternativa de materiales y acabados

Para lograr el correcto desempeño de los encargados de la gestión se están identificando sus habilidades y evaluando su desempeño

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

Antes de enviar los informes de valorizaciones quincenales se están presentando borradores para visto bueno

DIESCOS ACTUALES SUCEDIDOS

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net





FGPR540- Versión 4.0

VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO

Incumplimiento de alcances ofrecido por los contratistas inicialmente el impacto estimado fue de 0.18 y el impacto real fue de 0.50

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

Para la modificación de solicitudes de cambio del cliente y del propietario se ha realizado analizar modificaciones

Plantear alternativas

Reprogramar los trabajos

Para el incumplimiento de alcances ofrecidos del contratista, se ha efectuado, evaluar desempeño

Evaluar incumplimiento

Tomar medidas correctivas

ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

No se han detectado emergencias hasta la fecha

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA

El plan de contingencia se está aplicando de inmediato ante el incumplimiento de los alcances ofrecidos por los contratistas

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO

La solicitud de cambio 003, solicita cambios en acabados por parte del propietario. Esta solicitud fue aceptada por el Comité de Control de cambios, obligando a actualizar las líneas bases del proyecto

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
DEFINICIÓN DE TRIGGERS
Nicolar de la constanta de la

No se han detectado nuevos riesgos

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS

No se han detectado nuevos riesgos

DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

No se han detectado nuevos riesgos

DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

No se han detectado nuevos riesgos

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

No se han detectado nuevos riesgos

2





EGPR480- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES						
Versión	Versión Hecha por Revisada por		Aprobada por	Fecha	Motivo	
1.0	RF	JC	JC	27-08-12	Inspeccionar el estado del proyecto	

INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº 020

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HIPERMERCADO BUYMART	СИНВ

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO						
FASE	Entregable 2º nivel	Entregable 3º nivel	PAQUETE DE TRABAJO			
4.0 Ejecución de Obras	4.3 Trabajos por especialidad	4.3.1 Obras Civiles	4.3.1.1 obras de concreto armado			
ELABORADO POR						
A Campos						
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN						
Lista de Verificación de elementos estructurales, planos y especificaciones técnicas						

DATOS DE LA INSPECCIÓN							
Objetivos de la Inspección							
Verificar el cumplimien	Verificar el cumplimiento de los procesos de control en obras civiles.						
En caso de ser necesa	En caso de ser necesario se tomará las acciones correctivas para mitigar o evitar las fallas detectadas.						
	(GRUPO DE I	INSPEC	CIÓN			
PERSONA	ROL EN EL PRO	ҮЕСТО	ROL DURANTE LA INSPECCIÓN		1	OBSERVACIONES	
AC	Calidad		Supervisor				
	Modo de Inspección						
METODO	FECHA	LUGA	AR HORARIO			OBSERVACIONES	
Revisión de acuerdo a Procedimiento de Control	27-08-12	obra		9.00 am	Las reparaciones de defectos deben ser realizadas antes de continuar con el proceso constructivo.		

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN	Conforme X No co		onforme			
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA REQUERIDA		OBSERVACIONES		
Se debe limpiar mejor el acero de la estructura	Producción	27-08-12 continu		Corregido continuar proceso co		de el vo.
PC de Expositor sin conexión a Internet	Producción			Corregido inicio de la		del
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS						
Los resultados de la Inspección es enviada al Equipo del Proyecto.						
Documentos Adjuntos						

 $Contacto: \underline{informes@dharma-consulting.com}, \ \ P\'{a}gina \ \ Web: \underline{www.dharmacon.net}$







CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RF	JC	JC	24-05-	Versión original

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº...... - SIMPLIFICADO -

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	PERIODO	FECHA DE CORTE
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO	CNHB		
HIPERMERCADO BUYMART			

1 SITUACIÓN DEL ALCANCE							
Indicador	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO				
% AVANCE REAL	EV / BAC	687,836.28/8′984,830.42	7.66%				
% AVANCE PLANIFICADO	750,543.50/8′984,830.42	8.35%					
2 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA							
INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO				
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV – PV	687,836.28 - 750,543.50	-62,707.22				
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	687,836.28 / 750,543.50	0.916				
3 EFICIENCIA DEL COSTO							
Indicador	FÓRMULA	C ÁLCULO	RESULTADO				
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV – AC	687,836.28 - 740,550.00 -52					
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	687,836.28 / 740,550.00	0.929				
,	EV / AC	, ,	-52,7 0.9				

NO HACER GRAFICO DE CALIDAD

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.						
Compatibilizar la solución de estructuras con arquitectura						
PROPIEMA / PENDIENTE:						
PROBLEMA / PENDIENTE: PROGRAMADOS PARA RESOLVER.	RESPONSABLE	FECHA				
- El contratista consulto sobre unas incompatibilidades en los planos de estructuras entre los eje A-2/ A-4, está pendiente de respuesta por parte del estructural, afectando directamente el avance de la obra	OC	25/08/12				
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES						

 $Contacto: \underline{informes@dharma-consulting.com}, \ \ P\'{a}gina \ \ Web: \underline{www.dharmacon.net}$